

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo na stavebné práce č. 14/ZO/2018
Logický celok č. 1 „Zateplenie strechy“
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **PROSPECT, spol. s r.o.**

Adresa sídla spoločnosti: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

IČO: 34 107 100

DIČ: 2020414275

IČ DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VÚB. a.s., pobočka Nové Zámky

Číslo účtu: 614742-172/0200

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

Tel: 035/ 64 23 645

E-mail: office@prospectniz.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Marcelová**

Sídlo: Nám. slobody 1199, 946 32 Marcelová

Zastúpený: Ervinom Vargom, starostom obce

IČO: 00 306 550

Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Komárno

IBAN: SK83 0200 0000 0000 22729142

Tel. : +421 (0)35/ 7798 301

E-mail : starosta@marcelova.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo na stavebné práce č. 14/ZO/2018 (ďalej len „**Zmluva**“) dňa 10.08.2018 ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**verejné obstarávanie**“) na predmet zákazky

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej“ Logický celok č. 1
„Zateplenie strechy“.

2.2 V zmysle čl. IV bod č. 4.2 Zmluvy zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať stavebné práce za **30 celých kalendárnych dní** po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom a to počas letných prázdnin 2018, najneskôr však do 27.08.2018 v lehotách podľa harmonogramu (Príloha č.2 Zmluvy).

2.3 Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nedošlo k odovzdaniu a prevzatíu staveniska, termín „27.08.2018“, ktorý bol uvedený v Zmluve v čase vyhlásenia verejného obstarávania, nie je logicky a objektívne možné dodržať, je potrebné vypustiť tento termín a text o letných prázdninách.

2.4 Vo verejnom obstarávaní boli kritériá výberu dodávateľa stanovené nasledovne:

- a) Kritérium č. 1: Celková cena diela v Eur s DPH (váha kritéria 85%)
- b) Kritérium č. 2: Doba realizácie predmetu zákazky (váha kritéria 15%)

2.5 Zhotoviteľ ako návrh na plnenie kritéria č. 2 ponúkol termín „30 celých kalendárnych dní“.

2.6 Po vyhodnotení ponúk a návrhov na plnenie kritérií sa zhotoviteľ stal víťazom verejného obstarávania, čím sa ním ponúknutý termín stal záväzným pre obe zmluvné strany.

2.7 Na základe uvedeného je zrejmé, že nedochádza k zmene kritéria výberu dodávateľa, teda nedochádza k takej zmene, ktorá by mala vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zároveň potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Táto zmena je teda v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.8 V zmysle čl. XVI bod č. 16.3 Zmluvy zmenu Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

III.

Predmet dodatku

3.1 Čl. IV bod č. 4.2 sa mení na: Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za **30 celých kalendárnych dní** po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom, v lehotách podľa harmonogramu (Príloha č.2 tejto zmluvy).

VI.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na stránke obce.
- 4.3 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V dňa **24. 08. 2018**

Objednávateľ

.....
Obec Marcelová

Ervin Varga
starosta obce

V dňa **24. 08. 2018**

Zhotoviteľ



PROSPECT, spol. s r.o.

www.prospectnz.sk

.....
PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti